

Driftsättningsprotokoll – CC Kyrka®

Kvalitetssäkrad driftsättning för problemfri drift

Vi supportar dig under installationsarbetet och följer alltid upp så att våra användare känner sig trygga med sitt nya styrsystem.

Att tänka på före installation

- Läs igenom protokollet på hemsidan innan installationen påbörjas.
- Kontakta oss vid behov av support för att planera in dag för driftsättningshjälp.
- Meddela oss när installationsarbetet startar.
- Skicka in ett komplett ifyllt och undertecknat driftsättningsprotokoll vid färdig driftsättning
- **Observera:** Driftsättningsprotokollet måste vara genomgången, fullständigt ifyllt, undertecknat enligt anvisningar och inskickat till JEFF Electronics för att garanti och driftavtal ska gälla.

Förberedelser inför driftsättning

- Test- och valideringsplan genomgången av projekt-/kvalitetsansvarig
- Vattensystemet är fyllt och avluftat
- Cirkulationspumpar och ställdon installerade och igångkörda
- Kyrksalen uppvärmd till cirka 12–15 °C
- Styrskåp installerat och korrekt anslutet enligt inkopplingsanvisningar
- Givare monterade och anslutna enligt inkopplingsanvisningar
- Kontroll av mobilt internet på platsen för 4G-antennens placering

Nödvändigt material

- Handverktyg
- Multimeter (0–24 V DC och AC)

Rekommenderat material

- Termometer/hygrometer för att validera givare

Vid driftsättning

- Ansvarig för installationen måste vara på plats
- Elektriker ska finnas tillgänglig

- Placera eventuellt mätinstrument (temperatur/fukt) i kyrkan nära rumsgivaren som skall kontrolleras.